

Нараховано коштів на виконання інвестиційної програми 604,5 тис. грн

Фактично отримано коштів на виконання інвестиційної програми 606,52 тис. грн

Витрачено коштів на фінансування капітальних вкладень (з наростаючим підсумком з _____) 606,52 тис. грн

2. Детальний звіт щодо виконання інвестиційної програми КП "Міські електричні мережі" м.Кузнецовськ																					
№ з/п	Найменування складових цільової програми *	Одиниця виміру	Заплановано на прогностичний період						Виконано						Номер акта введення в експлуатацію або очікувана дата введення в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не виконано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану	
			Джерело фінансування	Вартість одиниці продукції, тис.грн з ПДВ	кількість, шт.	вартість, тис.грн	кількість, шт.	вартість, тис.грн	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн	Вартість одиниці продукції	Кількість, шт.		Вартість, тис.грн	кількість, шт.				вартість, тис.грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
I. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання																					
1.1.	Реконструкція , усього					425,56		425,56							405,68			405,68			
	ТП-34																				
	1СШ РП-10кВ																				
	КСО-399:12106П з ОПН	шт.	амортизація	76,566	1,0	76,566	1,0	76,566			1	64,534	64,534	1	64,534	Акт №2 від 30.03.09р.	0	12,03	-15,71%	ТОВ "Укрелектрокомплект"	Здешевлення обладнання
	КСО-399:17106П з ОПН	шт.	амортизація	62,311	2,0	124,622	2,0	124,622			2	116,75	58,375	2	116,75	Акт №2 від 30.03.09р.	0	7,87	-6,32%	ТОВ "Укрелектрокомплект"	Здешевлення обладнання
	КСО-399:04104П	шт.	амортизація	6,678	1,0	6,678	1,0	6,678			1	5,936	5,963	1	5,936	Акт №2 від 30.03.09р.	0	0,74	-11,11%	ТОВ "Укрелектрокомплект"	Здешевлення обладнання
	ШМР-2	шт.	амортизація	7,105	1,0	7,105	1,0	7,105			1	5,87	5,87	1	5,87	Акт №9 від 30.09.09р.	0	1,24	-17,38%	ТОВ "Укрелектрокомплект"	Здешевлення обладнання
	2СШ РП-10кВ																				
	КСО-399:12106П з ОПН	шт.	амортизація	76,566	1,0	76,566	1,0	76,566			1	72,025	72,025	1	72,025	Акт №10 від 25.11.09р.	0	4,54	-5,93%	ТОВ "Укрелектрокомплект"	Здешевлення обладнання
	КСО-399:17106П з ОПН	шт.	амортизація, плата за реактивну енергію	62,311	2,0	124,622	2,0	124,622			2	130,48	65,24	2	130,48	Акт №10 від 25.11.09р.	0	-5,86	4,70%	ТОВ "Укрелектрокомплект"	
	КСО-399:04104П	шт.	амортизація	6,678	1,0	6,678	1,0	6,678			1	6,624	6,624	1	6,624	Акт №10 від 25.11.09р.	0	0,05	-0,81%	ТОВ "Укрелектрокомплект"	Здешевлення обладнання
	Інвентарна перегородка	шт.	амортизація	0,437	3,0	1,311	3,0	1,311			3	1,083	0,361	3	1,083	Акт №2 від 30.03.09р. Акт №10 від 25.11.09р.	0	0,23	-17,39%	ТОВ "Укрелектрокомплект"	Здешевлення обладнання
	Торцева панель	шт.	амортизація	0,709	2,0	1,418	2,0	1,418			4	2,382	0,5955	4	2,382	Акт №2 від 30.03.09р. Акт №10 від 25.11.09р.	-2	-0,96	-16,01%	ТОВ "Укрелектрокомплект"	
1.2.	Модернізація , усього					101,44		101,44							115,84			115,84		-2,00	-14,40
1.2.1.	КЛ-10кВ фідер ЛЗ-ТП-28	км.	амортизація	141,74	0,504	71,44	0,504	71,44			0,521	71,38	137,01	0,521	71,38	Акт №3 від 29.06.09р.	0	0,06	-3,35%	ООО "Інтер ЛТД"	Здешевлення обладнання
1.2.2.	КТП-630/10/0,4 без трансформатора (резерв)	шт.	амортизація	30,00	1,0	30,00	1,00	30,00			1,00	36,26	36,26	1,00	36,26	Акт ВЗ-0000015 від 31.01.2009р.	0	-6,26	20,87%	ТОВ "Компанія Комплекс Електро"	
1.2.3.	Лінійник СТК3-05Q2ТЗМт	шт.	амортизація								2,00	8,20	4,10	2,00	8,20	Акт №11 від 30.11.09р.	-2,00	-8,20		ТОВ "Укрелектрокомплект"	
Усього по розділу I						527,0		527,0							521,52			521,52		-4,00	5,48
II. Заходи зі зниження та/або недопущення понаднормативних витрат електроенергії																					
Усього по розділу II																					
III. Впровадження та розвиток АСДТК																					
Усього по розділу III																					
IV. Впровадження та розвиток інформаційних технологій																					
Усього по розділу IV																					
V. Впровадження та розвиток систем зв'язку та телекомунікацій																					
Усього по розділу V:																					
VI. Модернізація та закупівля транспортних засобів																					
6.1.	Автомобіль УАЗ-374194 куз.8243	шт	амортизація	77,50	1	77,50	1,0	77,50	1,0	0,0	1,0	85,00	85,0	1,0	85,00	Акт ВЗ-0000013 від 31.01.2009р.	0	-7,50	9,68%	ТОВ-фірма "БНН"	
Усього по розділу VI:						77,5		77,5							85,0			85,0		0	-7,50
VII. Інше																					
Усього по розділу VII:																					
Усього по програмі						604,5		604,5							606,52			606,52		-4,00	-2,02

Керівник організації
(або особа, яка його заміщує)

(підпис)

С.А. Рещетницький
(П. І. Б.)