

Нараховано коштів на виконання інвестиційної програми 954,87 тис. грн

Фактично отримано коштів на виконання інвестиційної програми 950,17 тис. грн

Витрачено коштів на фінансування капітальних вкладень (з нарастаючим підсумком з 01.01.2010р.)950,17 тис. грн

2. Детальний звіт щодо виконання інвестиційної програми КП "Міська електрична мережі" м.Кузнецовськ																						
№ з/п	Найменування складових цільової програми *	Одиниця виміру	Заплановано на прогностичний період				Заплановано на звітний період (з нарастаючим підсумком)		Виконано						Номер акта введення в експлуатацію або очікувана дата введення в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не виконано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продажів товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану		
			Джерело фінансування	Вартість одиниці продукції, тис.грн з ПДВ	кількість, шт.	вартість, тис.грн	кількість, шт.	вартість, тис.грн	Освоєно згідно з актами виконаних робіт	Уведено в експлуатацію		Усього профінансовано		кількість, шт.		вартість, тис.грн						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
I. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання																						
1	Будівництво нових ЛЕП (КЛ, ПЛ), усього, з них:			0,43	80,38	0,43	80,38			0,439	80,21		0,439	80,21				0,17				
1.1	КЛ-10кВ ТП-17 ТП-18 (вартість матеріалів за кошторисом)			0,43	80,38	0,43	80,38			0,439	80,21		0,439	80,21		Акт №11 від 31.05.10р. Акт №12 від 18.06.10р. Акт №17 від 10.09.10р		0,17		ТОВ "Укрелектро-комплект" ВАТ "Маріон-С"		
	Вартість кабеля (АСБЛ-10 3*95)	км.	амортизація	136,07	0,43	58,51	0,43	58,51		0,439	60,14	137,00	0,439	60,14			-0,009	-1,63	0,70%			
2	Реконструкція ЛЕП (КЛ, ПЛ), усього, з них:			0,115	5,7	0,115	5,7			0,115	5,7		0,115	5,7				0,00				
2.1	КЛ-0,4кВ "Ізотоп" (вартість матеріалів за кошторисом)			0,115	5,7	0,115	5,7			0,115	5,7		0,115	5,7				0,00				
	Вартість кабеля (АВВГ 4*95)	км.	амортизація	40,35	0,115	4,64	0,115	4,64		0,115	5,53	48,07	0,115	5,53		Акт №13 від 21.06.10р	0,00	-0,89	19,13%	ТзОВ "ВТМПП"Енергоспектр		
3	Модернізація ПС, ТП та РП, усього, з них:			16,00	694,02	10,00	694,02			10,00	689,80		10,00	689,80				4,22				
3.1	ПС "Кузнецовськ 110/35/10 кВ"			6,00	420,52	6,00	420,52			6,00	418,72		6,00	418,72				0,00	1,8			
	Вартість ДФЗ	к-т	амортизація	24,00	1,00	24	1,00	24,00		1,00	24,00	24,00	1,00	24,00		Акт №7 від 31.03.10р.	0,00	0,00	0,00%	МПП "Іва"		
	Вартість вимикач вакуумний ВВ/TEL 10 кВ з системою управління	к-т	амортизація, реактивна електроенергія	79,303	5,00	396,52	5,00	396,52		5,00	394,72	78,944	5,00	394,72		Акт №1 від 28.01.10р. Акт №2 від 28.01.10р. Акт №5 від 24.03.10р. Акт №6 від 25.03.10р. Акт №19 від 30.09.10р.	0,00	1,8	-0,56%	ТОВ "Укрелектро-комплект"	здешевлення обладнання	
3.2	ТП-7 РП-0,4 кВ			2,00	31,4	2,00	31,4			2,00	31,4		2,00	31,4				0,00	0,00			
	Вартість автоматичного вимикача ВА55-43-344	шт.	амортизація	15,7	2,00	31,4	2,00	31,4		2,00	31,4	15,7	2,00	31,4		Акт №3 від 16.03.10р.	0,00	0,00	0,00%	ТзОВ "ВТМПП"Енергоспектр		
3.3	ТП-15 РП-0,4 кВ			2,00	48,9	2,00	48,9			2,00	46,48		2,00	46,48				0,00	2,42			
	Вартість автоматичного вимикача ВА55-43-344	шт.	амортизація	24,47	2,00	48,9	2,00	48,9		2,00	46,48	23,24	2,00	46,48		Акт №14 від 30.06.10р., Акт №18 від 30.09.10р.	0,00	2,42	-5,03%	ТзОВ "ВТМПП"Енергоспектр	здешевлення обладнання	
3.4	ТП-33 РП-0,4 кВ			2,00	31,4	2,00	31,4			2,00	31,4		2,00	31,4				0,00	0,00	0,00%	ТзОВ "ВТМПП"Енергоспектр	
	Вартість автоматичного вимикача ВА55-43-344	шт.	амортизація	15,7	2,00	31,4	2,00	31,4		2,00	31,4	15,7	2,00	31,4		Акт №21 від 17.11.10р.	0,00	0,00	0,00%	ТзОВ "ВТМПП"Енергоспектр		
3.5	ТП-41 РП-0,4 кВ			2,00	31,4	2,00	31,4			2,00	31,4		2,00	31,4								
	Вартість автоматичного вимикача ВА55-43-344	шт.	амортизація	15,7	2,00	31,4	2,00	31,4		2,00	31,4	15,7	2,00	31,4		Акт №20 від 17.11.10р.	0,00	0,00	0,00%	ТзОВ "ВТМПП"Енергоспектр		
3.6	ТП-42 РП-0,4 кВ			2,00	31,4	2,00	31,4			2,00	31,4		2,00	31,4								
	Вартість автоматичного вимикача ВА55-43-344	шт.	амортизація	15,7	2,00	31,4	2,00	31,4		2,00	31,4	15,7	2,00	31,4		Акт №22 від 29.11.10р.	0,00	0,00	0,00%	ТзОВ "ВТМПП"Енергоспектр		
3.7	ТП-10 РП-10 кВ			1,00	48,00	1,00	48,00			1,00	48,00		1,00	48,00								
	Вартість комплекту комірков КСО-06	шт.	амортизація	48,00	1,00	48,00	1,00	48,00		1,00	48,00	48,00	1,00	48,00		Акт №29 від 14.12.10р.	0,00	0,00	0,00%	ТОВ "Компанія Комплекс Електро"		
3.8	ТП-34			1,00	51,00	1,00	51,00			1,00	51,00		1,00	51,00								
	Вартість трансформатора ТМ-400/10/0,4 у/у-о	шт.	амортизація, реактивна електроенергія	51,00	1,00	51,00	1,00	51,00		1,00	51,00	51,00	1,00	51,00		Акт №28 від 14.12.10р.	0,00	0,00	0,00%	ТОВ "Компанія Комплекс Електро"		
Усього по розділу I							780,1	780,1			775,71		775,71				4,39					
II. Заходи зі зниження та/або недопущення понаднормативних витрат електроенергії																						
Усього по розділу II																						
III. Впровадження та розвиток АСДТК																						
3.1	Проект на впровадження АСДТК		амортизація	99,25		99,25	99,25						99,25		99,25	Акт №1-00000015 від 30.06.2010р.	0	0	0,00%	ПП "Білд-Пауер"		
Усього по розділу III							99,25	99,25			99,25		99,25				0	0				

IV. Впровадження та розвиток інформаційних технологій																				
4.1	Закупівля комп'ютерної техніки	к-т.	5,172	3,0	15,52	3,0	15,52			3,0	15,53	5,178	3,0	15,53	Акт ВЗ-0000096 від 30.11.10р.	0	-0,01	0,12%	ДП "Техніка для бізнесу-Луцьк"	
Усього по розділу IV					15,52		15,52				15,53			15,53		0	-0,01			
V. Впровадження та розвиток систем зв'язку та телекомунікацій																				
Усього по розділу V:																				
VI. Модернізація та закупівля транспортних засобів																				
Усього по розділу VI:																				
VII. Інше																				
	Токарно-винторізний станок - 16К20	шт	амортизація	60,00	1,0	60,00	1,0	60,00		1,0	59,68	59,68	1,0	59,68	Акт ВЗ-0000031 від 31.01.10р.	0	0,32	-0,53%	ТзОВ "Бровари-пластмас"	здешевлення обладнання
Усього по розділу VII:					60,00		60,00				59,68			59,68		0	0,32			
Усього по програмі					954,87		954,87				950,17			950,17			4,70			

Керівник організації
(або особа, яка його заміщує)

(підпис)

С.А. Решетницький
(П. І. Б.)

"19" січня 2010 року
М. П.