

Нараховано коштів на виконання інвестиційної програми 378,82 тис. грн

Фактично отримано коштів на виконання інвестиційної програми 342,35 тис. грн

Витрачено коштів на фінансування капітальних вкладень (з наростаючим підсумком з 01.01.2012р.) 1430,47 тис. Грн

2. Детальний звіт щодо виконання інвестиційної програми КП "Міські електричні мережі" м.Кузнецовськ																						
№ з/п	Найменування складових цільової програми *	Одиниця виміру	Заплановано на прогностичний період						Виконано						Номер акта введення в експлуатацію або очікувана дата введення в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не виконано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану		
			Джерело фінансування		Вартість одиниці продукції, тис.грн з ПДВ	кількість, шт.	вартість, тис.грн	кількість, шт.	вартість, тис.грн	Освоєно згідно з актами виконаних робіт		Уведено в експлуатацію		Усього профінансовано			кількість, шт.				вартість, тис.грн	
										Кількість, шт.	Вартість, тис.грн	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн	Вартість одиниці продукції		Кількість, шт.						Вартість, тис.грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
<b>I. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання</b>																						
1	Модернізація ПС, ТП та РП, усього, з них:																					
1.1	ПС "Кузнецовськ 110/35/10 кВ"				203	421,27		421,27														
1.1.1	Модернізація високовольтного вводу 110 кВ	к-т	амортизація, виробничі інвестиції	87,57	3	262,72	3	262,72			3	261,9	87,30	3	261,90	Акт №37 від 09.04.2012 р.		0,82	-0,31%	ПП "Електрофарфор 2000"	здешевлення обладнання	
1.1.2	Реконструкція ізоляції шинного моста трансформатора 2Т	к-т	амортизація	0,838	39	32,7	39	32,7			39	36,972	0,948	39	36,97	Акт №29 від 29.06.2012 р.		-4,27	13,06%	ПП "Електрофарфор 2000"		
1.1.3	Реконструкція ізоляції збірних шин 35 кВ	к-т	амортизація, виробничі інвестиції	0,782	161	125,85	161	125,85			161	152,63	0,948	161	152,63	Акт №29 від 29.06.2012 р.		-26,78	21,28%	ПП "Електрофарфор 2000"		
1.2	ТП-41					153,19																
	Реконструкція ТП-41	шт.	амортизація, виробничі інвестиції	76,595	2	153,19	2	153,19			2	144,75	72,375	2	144,75	Акт №45 від 10.10.12р.		8,44	-5,51%	ТзОВ "ДП СВ Альтера-Рівне",	здешевлення обладнання	
1.3	ТП-Бабка					451,26																
	Реконструкція ТП "Бабка"	шт.	амортизація, виробничі інвестиції	225,63	2	451,26	2,00	451,26			2,00	395,20	197,6	2,00	395,20	Акт №41 від 31.08.2012 р. №47 від 30.10.12 р.		56,06	-12,42%	ТзОВ "ДП СВ Альтера-Рівне",	здешевлення обладнання	
2	Реконструкція ПС, ТП та РП, усього, з них:																					
Усього по розділу I					0	1 025,72		1 025,72				991,45			991,5			34,27				
<b>II. Заходи зі зниження та/або недопущення понаднормативних витрат електроенергії</b>																						
Усього по розділу II																						
<b>III. Впровадження та розширення АСДТК</b>																						
3.1	Впровадження АСДТК		амортизація, плата за реактивну енергію	400,16		400,16		400,16				400,160			400,160	Акт №33 від 28.03.2012р., Акт №34 від 28.03.2012р., Акт №38 від 30.05.2012р.					ТзОВ "Технології сучасності"	
Усього по розділу III						400,16		400,16				400,160			400,160							
<b>IV. Впровадження та розширення інформаційних технологій</b>																						
4.1	Закупівля персональних комп'ютерів		плата за реактивну енергію	4,530	4,0	18,12	4,0	18,12			4,0	18,84	4,710	4,0	18,84	Акт №44 від 28.09.2012р.		-0,72	3,97%	ТзОВ "Стек-Комп'ютер"		
Усього по розділу IV						18,12		18,12				18,84			18,84							
<b>V. Впровадження та розвиток систем зв'язку та телекомунікацій</b>																						
5.1	Диспетчерський зв'язок; пересувна радіостанція встановлена в автомобілі ОВБ		плата за реактивну енергію	20	1,0	20,0	1,0	20,0			1,0	20,02	20,04	1,0	20,02	Акт №43 від 28.09.2012р.		-0,02	0,09%	ТОВ "Доля і Ко. ЛТД"		
Усього по розділу V:						20,0		20,02				20,02			20,02							
<b>VI. Модернізація та закупівля транспортних засобів</b>																						
Усього по розділу VI:																						
<b>VII. Інше</b>																						
Усього по розділу VII:																						
Усього по програмі					1 464,00		1 464,00					1 430,47			1 430,47			33,53				

Керівник організації  
(або особа, яка його замінює)

(підпис)

С.А. Решетинський  
(П. І. Б.)

"03" січня 2012 року  
М. П.