

2. Детальний звіт щодо виконання інвестиційної програми

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогностичний період				Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком)		Виконано						Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану
									профінансовано			освоєно				кількість, шт.	вартість, тис. грн без ПДВ			
			джерело фінансування	вартість одиниці продукції, тис. грн без ПДВ	кількість, шт.	вартість, тис. грн без ПДВ	кількість, шт.	вартість, тис. грн без ПДВ	кількість, шт.	вартість, тис. грн без ПДВ										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання																				
1.1	Реконструкція повітряно-кабельної лінії Л1, Л2 "ТП-9-22"	м	амортизація	130,43	1813	236,47		236,47	311,438	1813	236,47	1813	236,47	Акт від 24.03.2014	0	0	0	без тендеру		
1.2	Технічне переоснащення ВРП-110 кВ ПС "Кузнецовськ 110/35/10 кВ" (заміна олійного вимикача на елегазовий)	шт.	амортизація, плата за реактивну енергію	676,53	1	676,53		225,51			462,65		695,15	очікувана дата прийняття 07.2014р.			2,75	без тендеру		
Усього по розділу 1:						913,00		461,98			699,12		931,62							
2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії																				
Усього по розділу 2:																				
3. Впровадження та розвиток АСДТК																				
Усього по розділу 3:																				
4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій																				
Усього по розділу 4:																				
5. Впровадження та розвиток систем зв'язку																				
Усього по розділу 5:																				
6. Модернізація та закупівля колісної техніки																				
Усього по розділу 6:																				
7. Інше																				
Усього по розділу 7:																				
Усього по програмі						913,00		461,98			699,12		931,62			0	2,04			

В. о. керівник ліцензіата
(або особа, яка виконує його обов'язки)

_____ (підпис)

Л.І. Рижко
(прізвище, ім'я, по батькові)

**3. Перелік закупівель, здійснених ліцензіатом КП “Міські електричні мережі” ,
за звітний період з 01.01.2014р. До 30.06.2014р.**

№ з/п	Найменування продукції	Ціна за одиницю, тис. грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Усього, тис. грн (без ПДВ)	Дата укладення договору	Вид процедури закупівлі	Постачальник продукції	Виробник продукції	Додаткова інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання									
1.1	<i>Реконструкція повітряно-кабельної лінії Л1, Л2 “ТП-9-22”</i>	130,43	1813	236,47	№4 від 17.01.13	без процедури	ТОВ “ВМП Енергоконструкція”		
1.2	<i>Технічне переоснащення ВРП-110 кВ ПС “Кузнецовськ 110/35/10 кВ” (заміна олійного вимикача на елегазовий)</i>		1	462,65	№03П-01/14 від 23.01.14 №0401-1 від 01.04.2014	без процедури	ТОВ “Торговий дім “ЕЛВО-Україна” ТзОВ “Енерго-Буд-Монтаж”		
Усього по розділу 1:				699,12					
2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії									
Усього по розділу 2:									
3. Впровадження та розвиток АСДТК									
Усього по розділу 3:									
4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій									
Усього по розділу 4:									
5. Впровадження та розвиток систем зв'язку									
Усього по розділу 5:									
6. Модернізація та закупівля колісної техніки									
Усього по розділу 6:									
7. Інше									
Усього по розділу 7:									
Усього				699,12					