

Звіт щодо виконання інвестиційної програми				
Найменування ліцензіата	КП “Міські електричні мережі” м. Кузнецовськ			
Звітний період	з	01/01/2014	до	30/09/2014
Прогнозний період	з	01/01/2014	до	31/12/2014

1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми

№ з/п	Цільові програми	Заплановано на прогнозний період, тис. грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ)
				профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання	913,00	687,49	833,29	931,62	121,21%	0,00
2	Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії						
3	Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК)						
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій						
5	Впровадження та розвиток систем зв'язку						
6	Модернізація та закупівля колісної техніки						
7	Інше						
Усього		913,00	687,49	833,29	931,62	121,21%	

керівник ліцензіата

(або особа, яка виконує його обов'язки)

"07" жовтня 2014 року

_____ (підпис)

М. П.

С.А. Решетицький

(прізвище, ім'я, по батькові)

1.1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання

№ з/п	Складові цільової програми		Джерело фінансування	Заплановано на прогнозний період, тис. грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ)
						профінансовано	освоєно		
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1	Будівництво, реконструкція та модернізація електричних мереж, у т.ч:								
1.1	Будівництво нових ліній електропередачі (ЛЕП), усього, з них:								
	1.1.1	110 кВ							
	1.1.2	35 кВ							
	1.1.3	6-20 кВ							
	1.1.4	0,4 кВ							
1.1.4.1	у т.ч. з магістральними ізольованими проводами								
1.2	Реконструкція ЛЕП, усього, з них:								
	1.2.1	110 кВ							
	1.2.2	35 кВ							
	1.2.3	6-20 кВ	амортизація	236,47	236,47	236,47	236,47	100,00%	0,00
	1.2.4	0,4 кВ							
1.2.4.1	у т.ч. з магістральними ізольованими проводами								
1.3	Будівництво нових підстанцій (ПС), розподільних пунктів (РП) та трансформаторних підстанцій (ТП), усього, з них:								
	1.3.1	110 кВ							
	1.3.2	35 кВ							
	1.3.3	6-20 кВ							
1.4	Реконструкція ПС, ТП та РП, усього, з них:								
	1.4.1	110 кВ	амортизація, плата за реактивну енергію	676,53	451,02	596,82	695,15	132,33%	
	1.4.2	35 кВ							
	1.4.3	6-20 кВ							
1.5	Модернізація ПС, ТП та РП, усього, з них:								
	1.5.1	110 кВ							
	1.5.2	35 кВ							
	1.5.3	6-20 кВ							
2	Інше								
Усього				913,00	687,49	833,29	931,62	121,21%	0,00

1.2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії

№ з/п	Складові цільової програми	Джерело фінансування	Заплановано на прогностичний період, тис. грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ)
					профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Покращення обліку електроенергії, у т.ч.:		0,00	0,00	0,00			
1.1	впровадження комерційного обліку електроенергії							
1.2	впровадження обліку електроенергії на межі структурних підрозділів (районів електричних мереж, філій)							
1.3	Заміна вимірювальних трансформаторів 0,4 кВ							
	Заміна вимірювальних трансформаторів 6(10)-150 кВ							
1.4	впровадження обліку споживання електроенергії населенням, у т.ч.:							
	сільським							
	міським							
1.5	придбання стендів повірки, зразкових лічильників, повірочних лабораторій							
2	Інше							
Усього			0,00	0,00	0,00			

1.3. Впровадження та розвиток автоматизації АСДТК

№ з/п	Складові цільової програми	Джерело фінансування	Заплановано на прогнозний період, тис. грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ)
					профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Придбання та впровадження засобів диспетчерсько-технологічного керування замість морально і фізично зношених та для розширення наявних, у т.ч.:	амортизація, плата за реактивну енергію						
1.1	Система керування і отримання даних	амортизація, плата за реактивну енергію						
1.2	Телемеханіка підстанцій							
1.3	Архіватори мови							
1.4	Цифрові реєстратори подій							
2	Інше							
Усього			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

1.4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій

№ з/п	Складові цільової програми	Джерело фінансування	Заплановано на прогнозний період, тис. грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ)
					профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Модернізація наявних та закупівля нових апаратних засобів інформатизації, у т.ч.:		0,00	0,00				
1.1	закупівля нових робочих станцій							
1.2	закупівля нового мережного обладнання							
1.3	модифікація застарілих мереж і комунікаційного обладнання							
1.4	інші засоби інформатизації							
2	Закупівля операційних систем, у т.ч.:		0,00	0,00				
2.1	для робочих станцій							
2.2	для серверів							
2.3	інше							
3	Модернізація прикладного програмного забезпечення, у т.ч.:		0,00	0,00				
3.1	білінгових систем							
3.2	інших систем контролю та управління							
3.3	інше							
4	Інформаційна система управління виробництвом		0,00	0,00				
5	Інше							
Усього			0,00	0,00				

1.5. Впровадження та розвиток систем зв'язку

№ з/п	Складові цільової програми	Джерело фінансування	Заплановано на прогнозний період, тис. грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ)
					профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Системи зв'язку, у т.ч.:		0,00	0,00				
1.1	впровадження корпоративного зв'язку ліцензіата							
1.2	цифрові автоматичні телефонні станції (АТС)							
1.3	модернізація наявних видів зв'язку (радіо, високочастотні, радіорелейні тощо)							
1.4	резервне електроживлення засобів зв'язку							
2	Придбання обладнання, що не вимагає монтажу		0,00	0,00				
3	Інше							
Усього			0,00	0,00				

1.6. Модернізація та закупівля колісної техніки

№ з/п	Складові цільової програми	Джерело фінансування	Заплановано на прогнозний період, тис. грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ)
					профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0,00	0,00				
Усього			0,00	0,00				

1.7. Інше

№ з/п	Складові цільової програми	Джерело фінансування	Заплановано на прогнозний період, тис. грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ)
					профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0,00	0,00				
	Усього		0,00	0,00				

2. Детальний звіт щодо виконання інвестиційної програми

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком)		Виконано						Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану
			джерело фінансування	вартість одиниці продукції, тис. грн без ПДВ	кількість, шт.	вартість, тис. грн без ПДВ	кількість, шт.	вартість, тис. грн без ПДВ	кількість, шт.	вартість, тис. грн без ПДВ	кількість, шт.	вартість, тис. грн без ПДВ	кількість, шт.	вартість, тис. грн без ПДВ		кількість, шт.	вартість, тис. грн без ПДВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання																				
1.1	Реконструкція повітряно-кабельної лінії Л1, Л2 "ТП-9-22"	м	амортизація	130,43	1813	236,47		236,47	311,438	1813	236,47	1813	236,47	Акт від 24.03.2014	0	0	0	без тендеру		
1.2	Технічне переоснащення ВРП-110 кВ ПС "Кузнецовськ 110/35/10 кВ" (заміна олійного вимикача на елегазовий)	шт.	амортизація, плата за реактивну енергію	676,53	1	676,53		451,02			596,82		695,15	Акт від 30.07.2014р.			2,75	без тендеру		
Усього по розділу 1:						913,00		687,49			833,29		931,62				2,04			
2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії																				
Усього по розділу 2:																				
3. Впровадження та розвиток АСДТК																				
Усього по розділу 3:																				
4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій																				
Усього по розділу 4:																				
5. Впровадження та розвиток систем зв'язку																				
Усього по розділу 5:																				
6. Модернізація та закупівля колісної техніки																				
Усього по розділу 6:																				
7. Інше																				
Усього по розділу 7:																				
Усього по програмі						913,00		687,49			833,29		931,62				0	2,04		

керівник ліцензіата
(або особа, яка виконує його обов'язки)

(підпис)

С.А. Решетицький
(прізвище, ім'я, по батькові)

"07" жовтня 2014 року

М. П.

**3. Перелік закупівель, здійснених ліцензіатом КП “Міські електричні мережі” ,
за звітний період з 01.01.2014р. До 30.09.2014р.**

№ з/п	Найменування продукції	Ціна за одиницю, тис. грн (без ПДВ)	Кількість, шт.	Усього, тис. грн (без ПДВ)	Дата укладення договору	Вид процедури закупівлі	Постачальник продукції	Виробник продукції	Додаткова інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання									
1.1	Реконструкція повітряно-кабельної лінії Л1, Л2 “ТП-9-22”	130,43	1813	236,47	№4 від 17.01.13	без процедури	ТОВ “ВМП Енергоконструкція”		
1.2	Технічне переоснащення ВРП-110 кВ ПС “Кузнецовськ 110/35/10 кВ” (заміна олійного вимикача на елегазовий)		1	596,82	№03П-01/14 від 23.01.14 №0401-1 від 01.04.2014	без процедури	ТОВ “Торговий дім “ЕЛВО-Україна” ТзОВ “Енерго-Буд-Монтаж”		
Усього по розділу 1:				833,29					
2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії									
Усього по розділу 2:									
3. Впровадження та розвиток АСДТК									
Усього по розділу 3:									
4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій									
Усього по розділу 4:									
5. Впровадження та розвиток систем зв'язку									
Усього по розділу 5:									
6. Модернізація та закупівля колісної техніки									
Усього по розділу 6:									
7. Інше									
Усього по розділу 7:									
Усього				833,29					