

**Звіт щодо виконання інвестиційної програми**

<b>Найменування ліцензіата</b>			
Звітний період	з	30/10/2015 р.	до 31/12/2015 р.
Прогнозний період	з	01/01/2015 р.	до 31/12/2015 р.

### 1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми

№ з/п	Цільові програми	Заплановано на прогностичний період, тис. грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ)
				профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання	1 391,00	1 391,00	1 442,07	1 442,07	103,67%	-51,07
2	Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії						
3	Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК)						
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій						
5	Впровадження та розвиток систем зв'язку						
6	Модернізація та закупівля колісної техніки						
7	Інше						
Усього		1 391,00	1 391,00	1 442,07	1 442,07	103,67%	-51,07

**Керівник ліцензіата**

(або особа, яка виконує його обов'язки)

"13" січня 2015 року

\_\_\_\_\_ (підпис)

М. П.

С.А. Решетицький

\_\_\_\_\_ (прізвище, ім'я, по батькові)

**2. Детальний звіт щодо виконання інвестиційної програми**

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогностичний період				Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком)						Виконано												Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавці робіт, послуг, продавці товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану	
			джерело фінансування	вартість одиниці продукції, тис. грн без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн	кількість			вартість, тис. грн			вартість одиниці продукції	кількість			вартість, тис. грн			кількість	вартість, тис. грн			кількість		вартість, тис. грн					
							всього	пер*	пост**	всього	пер	пост		всього	пер	пост	всього	пер	пост		всього	пер	пост								
																											8				9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
<b>1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання</b>																															
1.1	Реконструкція ЛС 110/35/10 кВ «Кузнецовськ»	шт.	Амортизація, залучені кошти	1391,00	1	1391,00	1	1	0	1391,00	1391,00	0	1442,07	1	1	0	1442,07	1442,07	0	1	1	0	1442,07	1442,07	0	акт від 31.12.2015р.	0	-51,07	3,67	ТзОВ "Компанія Комплекс Електро" дог. №001/15 від 20.01.15 №010/15 від 11.02.15 №006/15 від 20.01.15 №0427-1 від 21.04.15 №027/15 від 22.07.15 (без тендеру) ТзОВ "Енерго-Буд-Монтаж" № 0427-1 від 27.04.2015р. (без тендеру)	
<b>Усього по розділу 1:</b>						<b>1 391,0</b>				<b>1 391,00</b>	<b>1 391,00</b>						<b>1 442,07</b>	<b>1 442,07</b>					<b>1 442,07</b>	<b>1 442,07</b>		<b>0,0</b>	<b>-51,1</b>	<b>3,67</b>			
<b>2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії</b>																															
<b>Усього по розділу 2:</b>																															
<b>3. Впровадження та розвиток АСДТК</b>																															
<b>Усього по розділу 3:</b>																															
<b>4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій</b>																															
<b>Усього по розділу 4:</b>																															
<b>5. Впровадження та розвиток систем зв'язку</b>																															
<b>Усього по розділу 5:</b>																															
<b>6. Модернізація та закупівля колісної техніки</b>																															
<b>Усього по розділу 6:</b>																															
<b>7. Інше</b>																															
<b>Усього по розділу 7:</b>																															
<b>Усього по програмі</b>																															
						<b>1 391,00</b>				<b>1 391,00</b>	<b>1 391,00</b>						<b>1 442,07</b>	<b>1 442,07</b>					<b>1 442,07</b>	<b>1 442,07</b>		<b>0,0</b>	<b>-51,1</b>	<b>3,67</b>			

\* пер - діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами (відповідні колонки заповнюються виключно при наданні звіту за рік).

\*\* пост - діяльність з постачання електричної енергії за регульованим тарифом (відповідні колонки заповнюються виключно при наданні звіту за рік).

Керівник ліцензіата  
(або особа, яка виконує його обов'язки)

\_\_\_\_\_ (підпис)

С.А. Решетницький  
(прізвище, ім'я, по батькові)

"13" січня 2015 року

М. П. (за наявності)