

Звіт щодо виконання інвестиційної програми			
Найменування ліцензіата			
Звітний період	з	01/01/2016 р.	до 30/06/2016 р.
Прогнозний період	з	01/01/2016 р.	до 30/12/2016 р.

1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми

№ з/п	Цільові програми	Заплановано на прогнозний період, тис. грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ)
				профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання	841,02	396,50	550,67	550,67	138,88%	-154,17
2	Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії						
3	Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК)	46,65	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій	33,33	33,33	35,84	35,84	107,53%	-2,51
5	Впровадження та розвиток систем зв'язку						
6	Модернізація та закупівля колісної техніки						
7	Інше						
Усього		921,00	429,83	586,51	586,51	136,45%	-156,68

в.о. керівника ліцензіата
(або особа, яка виконує його обов'язки)

"11" квітня 2016 року

_____ (підпис)

М. П.

_____ Л.І. Рижко
(прізвище, ім'я, по батькові)

2. Детальний звіт щодо виконання інвестиційної програми КП «Міські електричні мережі»

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогностичний період				Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком)						Виконано												Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавць робіт, послуг, продавць товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану		
			джерело фінансування	вартість одиниці продукції, тис. грн без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн	кількість			вартість, тис. грн			вартість, тис. грн			кількість			вартість, тис. грн			кількість	вартість, тис. грн									
							всього	пер*	пост**	всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання																																
1.1	Модернізація ВРП-110 кВ ТПС 110/35/10 кВ «Кузнєцьовськ» (заміна трансформаторів струму)	шт.	амортизація	81,76	3	245,27	3	3	0	245,27	245,27	0	89,40	3	3	0	268,20	268,20	0	3	3	0	268,2	268,2	0	акт від 30.03.2016р.	0	-22,93	9,35	ПП "Електрофарфор 2000", без тендuru		
1.2	Модернізація ЦРП-3 (заміна олійних вимикачів на вакуумні)	шт.	амортизація	137,25	3	411,75	1	1	0	89,90	89,90	0	141,23	2	2	0	282,47	282,47	0	2	2	0	282,47	282,47	0	акт від 30.03.2016р.	0	-7,97	2,90	ТОВ «Компанія Комплекс Електро», без тендuru		
1.3	Модернізація ТП-2 (заміна РП-0,4 кВ)	шт.	амортизація	184	1	184	1	1	0	61,33	61,33	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0		1	61,33	0,00			
Усього по розділу 1:				7	841,02					396,50	396,50	0,00		5,00	5,00	0,00	550,67	550,67	0,00	5,00	5,00	0,00	550,67	550,67		1	30,4					
2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії																																
Усього по розділу 2:																																
3. Впровадження та розвиток АСДТК																																
3.1	Впровадження АСДТК	шт.	амортизація	1 229,47	0,0037	46,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Усього по розділу 3:																																
4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій																																
4.1	Закупівля персональних комп'ютерів та мережного обладнання	шт.	амортизація	8,33	4,0	33,33	4	4	0,00	33,33	33,33	0,00	8,96	4,00	4,00	0,00	35,84	35,84	0,00	4,00	4,00	0,00	35,84	35,84	0,00	акт від 30.06.2016р.	0	-2,51	7,56	ТЗОВ «Системз»		
Усього по розділу 4:																																
5. Впровадження та розвиток систем зв'язку																																
Усього по розділу 5:																																
6. Модернізація та закупівля колісної техніки																																
Усього по розділу 6:																																
7. Інше																																
Усього по розділу 7:																																
Усього по програмі				921,00						429,83	429,83			586,51	586,51								586,51	586,51			27,9					

* пер - діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами (відповідні колонки заповнюються виключно при наданні звіту за рік).

** пост - діяльність з постачання електричної енергії за регульованим тарифом (відповідні колонки заповнюються виключно при наданні звіту за рік).

в.о. керівника ліцензіата
(або особа, яка виконує його обов'язки)

(підпис)

Л.І. Рижко
(прізвище, ім'я, по батькові)

"11" липня 2016 року

М. П. (за наявності)