

**2. Детальний звіт щодо виконання інвестиційної програми КП «Міські електричні мережі»**

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком)							Виконано										Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію будівничого об'єкта або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавць робіт, послуг, продавць товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану		
														профінансовано					освоєно												
			джерело фінансування	вартість одиниці продукції, тис. грн без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн	кількість			вартість, тис. грн			вартість одиниці продукції	кількість			вартість, тис. грн			кількість	вартість, тис. грн										
							всього	пер*	пост**	всього	пер	пост		всього	пер	пост	всього	пер	пост			всього	пер		пост						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
<b>1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання</b>																															
1.1	Модернізація ВРП-110 кВ ПС 110/35/10 кВ «Кузнецовськ» (заміна трансформаторів струму)	шт.	амортизація	81,76	3	245,27	3	3	0	245,27	245,27	0	89,40	3	3	0	268,20	268,20	0	3	3	0	268,2	268,20	0	акт від 30.03.2016р.	0	-22,93	9,35	ПП "Електрофарфор 2000", без тендuru	
1.2	Модернізація ЦРП-3 (заміна олійних вимикачів на вакуумні)	шт.	амортизація	137,25	3	411,75	3	3	0	411,75	411,75	0	141,23	3	3	0	423,69	423,69	0	3	3	0	423,69	423,69	0	акт від 30.03.2016р. Акт від 30.12.2016	0	-11,94	2,90	ТОВ «Компанія Комплекс Електро», без тендuru	
1.3	Модернізація ТП-2 (заміна РП-0,4 кВ)	шт.	амортизація	184,00	1	184,00	1	1	0	184,00	184,00	0	184,00	1	1	0	184,00	184,00	0	1	1	0	184,00	184,00	0	акт від 26.08.2016р.	0	0	0,00	ТзОВ «Технології сучасності»	
Усього по розділу 1:				7	841,02					841,02	841,02	0		7	7	0	875,89	875,89	0	7	7	0	875,89	875,89		0	-34,9				
<b>2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії</b>																															
Усього по розділу 2:																															
<b>3. Впровадження та розвиток АСДТК</b>																															
3.1	Впровадження АСДТК	шт.	амортизація	1 229,47	0,0037	46,65	0,0037	0,0037	0	46,65	46,65	0	1229,47	0,0037	0,0037	0	46,58	46,58	0	0,0037	0,0037	0	46,58	46,58	0	акт від 30.09.2016р.				ТзОВ «Технології сучасності»	
Усього по розділу 3:																															
<b>4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій</b>																															
4.1	Закупівля персональних комп'ютерів та мережного обладнання	шт.	амортизація	8,33	4,0	33,33	4	4	0,00	33,33	33,33	0	8,96	4	4	0	35,84	35,84	0	4	4	0	35,84	35,84	0	акт від 30.06.2016р.	0	-2,51	7,56	ТзОВ «Системз»	
Усього по розділу 4:																															
<b>5. Впровадження та розвиток систем зв'язку</b>																															
Усього по розділу 5:																															
<b>6. Модернізація та закупівля колісної техніки</b>																															
Усього по розділу 6:																															
<b>7. Інше</b>																															
Усього по розділу 7:																															
Усього по програмі				921,00						921,00	921,00						958,31	958,31					958,31	958,31			-37,4				

\* пер - діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами (відповідні колонки заповнюються виключно при наданні звіту за рік).

\*\* пост - діяльність з постачання електричної енергії за регульованим тарифом (відповідні колонки заповнюються виключно при наданні звіту за рік).

Керівник ліцензіата  
(або особа, яка виконує його обов'язки)

(підпис)

С. Решетницький  
(прізвище, ім'я, по батькові)

"11" січня 2017 року

М. П. (за наявності)