

2. Детальний звіт щодо виконання інвестиційної програми КП «Міські електричні мережі»

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком)						Виконано												Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавць робіт, послуг, товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану								
			джерело фінансування	вартість одиниці продукції, тис. грн без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн	кількість			вартість, тис. грн			вартість одиниці продукції	кількість			вартість, тис. грн			кількість			вартість, тис. грн			кількість	вартість, тис. грн											
							всього	пер*	пост**	всього	пер	пост		всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер	пост																
																							8	9							10	11	12	13	14	15	16	17
1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання																																						
1.1	Модернізація ТП-7 (заміна РП-0,4 кВ)	шт.	амортизація, плата за реактивну енергію	276,22	1	276,22	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Усього по розділу 1:				1	276,22				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії																																						
Усього по розділу 2:																																						
3. Впровадження та розвиток АСДТК																																						
Усього по розділу 3:																																						
4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій																																						
Усього по розділу 4:																																						
5. Впровадження та розвиток систем зв'язку																																						
Усього по розділу 5:																																						
6. Модернізація та закупівля колісної техніки																																						
6.1	Автомобіль МАЗ 4371 №2	шт.	амортизація	790,78	1,0	790,78	0,61	0,61	0,0	480,15	480,15	0,00	769,99	0,48	0,48	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	105,15	-2,63	ТзОВ "Сучасні вантажівки", без тендеру	Див. пояснювальні у запису	
Усього по розділу 6:				1,0	790,78	0,61	0,61	0,0	480,15	480,15	0,00	769,99	0,48	0,48	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	105,15					
7. Інше																																						
Усього по розділу 7:																																						
Усього по програмі					1 067,00				480,15	480,15			0,48	0,48		375,00	375,00															0,1	105,15					

* пер - діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами (відповідні колонки заповнюються виключно при наданні звіту за рік).

** пост - діяльність з постачання електричної енергії за регульованим тарифом (відповідні колонки заповнюються виключно при наданні звіту за рік).

Керівник ліцензіата
(або особа, яка виконує його обов'язки)

(підпис)

С.Решетицький
(прізвище, ім'я, по батькові)

"05" липня 2017 року

М. П. (за наявності)