

Звіт щодо виконання інвестиційної програми				
Найменування ліцензіата				
Звітний період	з	01/01/2018 р.	до	30/06/2018 р.
Прогнозний період	з	01/01/2018 р.	до	31/12/2018 р.

1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми

№ з/п	Цільові програми	Заплановано на прогнозний період, тис. грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ)
				профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання	1 101,00	481,48	337,46	154,17	70,09%	144,02
2	Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії						
3	Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК)						
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій	25,39	25,39	0,00	0,00	0,00%	25,39
5	Впровадження та розвиток систем зв'язку						
6	Модернізація та закупівля колісної техніки						
7	Інше						
Усього		1 126,39	506,87	337,46	154,17	66,58%	169,41

Керівник ліцензіата
(або особа, яка виконує його обов'язки)

"10" липня 2018 року

_____ (підпис)

М. П.

_____ С.А. Решетицький
(прізвище, ім'я, по батькові)

2. Детальний звіт щодо виконання інвестиційної програми КП «Міські електричні мережі»																															
№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогностичний період				Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком)						Виконано												Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавць робіт, послуг, продавць товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану	
													профінансовано						освоєно							кількість	вартість, тис. грн				
			джерело фінансування	вартість одиниці продукції, тис. грн без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн	кількість			вартість, тис. грн			вартість одиниці продукції	кількість			вартість, тис. грн			кількість	вартість, тис. грн										
							всього	пер*	пост**	всього	пер	пост		всього	пер	пост	всього	пер	пост		всього	пер	пост								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання																															
1.1	Будівництво розв'язкової КТП 10/0,4 кВ в д. ПЛ-0,4 кВ ЛП "Садова", ЛП "Центральна-2", ЛЗ "Шевченка", Л4 "Підсірна" з КЛ-10 кВ та ПЛ-0,4 кВ в м.Вараш, вул.Рівненська дорога	шт.	амортизація, плата за реактивну енергію	641,90	1	641,90	0,4	0,4	0	256,21	256,21	0,00	641,90	0,22	0,22	0,00	183,29	183,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	72,92	0,00	ТД "Енергоспектр" дог. №99 від 23.03.2018 ТДВ "Хмельницькалізобетон" дог. №83-183 від 22.03.2018 ТзОВ "Компанія Комплекс Електро" дог. №022/1/18 від 21.02.2018	
1.2	Модернізація ЗРП-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Вараш" (заміна ВМІЕ-10-630 на вакуумні вимикачі)	шт.	амортизація	459,10	1	459,10	0,49	0,49	0	225,27	225,27	0,00	459,10	0,34	0,34	0,00	154,17	154,17	0,00	0,34	0,34	0,00	154,17	154,17	0,00	0,15	71,10	0,00	Комплекс Електро" дог. №022/1/18 від 21.02.2018		
Усього по розділу 1:				1	1 101,00					481,48	481,48	0,00					337,46	337,46	0,00				154,17	154,17	0,00		144,02				
2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії																															
Усього по розділу 2:																															
3. Впровадження та розвиток АСДТК																															
Усього по розділу 3:																															
4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій																															
4.1	Закупівля БФП	шт.	плата за реактивну енергію	25,39	1,0	25,39	1,0	1,0	0,0	25,39	25,39	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1	25,39	0		
Усього по розділу 4:				1,0	25,39	1,00	1,00	0,00	25,39	25,39	0,00							0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00					
5. Впровадження та розвиток систем зв'язку																															
Усього по розділу 5:																															
6. Модернізація та закупівля колісної техніки																															
Усього по розділу 6:																															
7. Інше																															
Усього по розділу 7:																															
Усього по програмі				1 126,39						506,87	506,87						337,46	337,46					154,17	154,17	0,00		169,41				

* пер - діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами (відповідні колонки заповнюються виключно при наданні звіту за рік).

** пост - діяльність з постачання електричної енергії за регульованим тарифом (відповідні колонки заповнюються виключно при наданні звіту за рік).

Керівник ліцензії
(або особа, яка виконує його обов'язки)

(підпис)

С.А. Рещетницький
(прізвище, ім'я, по батькові)

"10" липня 2018 року

М. П. (за наявності)